

FRANCISCO MORATO
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014

DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO:

FUMEFI: R\$ 29.283 mil

- *muro de proteção do leito do córrego Tapera Grande – Custo: R\$ 753 mil, pagos R\$ 532 mil em Set/2010. A obra está paralisada com 72% executados. Obra paralisada em função de interferência de parte do canteiro de obra da CPTM, no trecho onde serão instaladas as aduelas.*
- *pavimentação de diversas ruas do município - 3ª Etapa – Custo: R\$ 3.971 mil. Obra concluída em 24/06/2011.*
- *pavimentação de diversas ruas do município - 4ª Etapa – Custo: R\$ 3.655 mil. Obra concluída em 30/09/2011.*
- *reurbanização e infra-estrutura do entorno do terminal rodoviário leste – Custo: R\$ 3.748 mil. Obra concluída em 24/06/2011.*
- *obras no terminal rodoviário leste e passarela de transposição para o lado oeste – Custo: R\$ 4.400 mil, pagos R\$ 2.708 mil de Jun/2007 a Abr/2009. A obra foi paralisada com 81% executados. Aguardando desapropriações de imóveis no leito viário do Terminal. Os Recursos FUMEFI repassados em 16/12/2011 para a Prefeitura, viabilizarão as desapropriações e a pronta retomada.*
- *construção do terminal rodoviário oeste – Custo: R\$ 4.276 mil, pagos R\$ 3.077 mil de Set/2008 a Dez/2009. A obra foi paralisada com 80% executados. Interferência com obra*

da CPTM. Em tratativas implantação de alternativa de projeto para viabilizar a utilização do Terminal, contando com parte dos recursos de 2012.

- *construção do reservatório de amortecimento de cheias (piscinão) no Córrego Tapera Grande com capacidade de armazenamento de 165.000 m³ – Custo: R\$ 8.480 mil, pagos R\$ 7.581 mil de Jun/2006 a Mai/2010. A obra está com 89% executados. Necessária remoção/destinação final de materiais carreados para o fundo do piscinão, para a empresa finalizar o empreendimento.*

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 736.440 litros de leite no mês de Jan/2011 a Nov/2011 - Custo: R\$ 1.006 mil, beneficiando 3.960 famílias e 350 idosos carentes no último mês do período.*
- *celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 165 crianças e adolescentes – Custo: R\$ 144 mil.*
- ***Programa Renda Cidadã*** – *atendidas 3.377 famílias/mês em 2011 – Custo: R\$ 3.201 mil.*
- ***Projeto Ação Jovem*** – *atendidos 166 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R\$ 153 mil.*

EDUCAÇÃO:

Total de investimentos em obras: R\$ 3.071 mil

Escola nova em execução: 1 - (1.575 novas vagas) – R\$ 2.142 mil

- *Terreno Jd Santo Antonio – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R\$ 2.142 mil. A obra está com 29% executados e com término previsto para 30/03/2012.*

Reformas de escolas concluídas: 7 – R\$ 929 mil

- *EE Prof. Bueno de Azevedo Filho – Custo: R\$ 159 mil. Obra concluída em 28/01/2011.*
- *EE Prof. Rogério Levorin – Custo: R\$ 422 mil. Obra concluída em 28/02/2011.*

- *EE Chac Camponesa/Jd Vassouras – Custo: R\$ 12 mil. Obra concluída em 08/04/2011.*
- *EE JD Alegria II – Custo: R\$ 14 mil. Obra concluída em 27/04/2011.*
- *EE/CEL Profa Celestina Valente Lengenfelder – Custo: R\$ 14 mil. Obra concluída em 27/05/2011.*
- *EE Belém da Serra – Custo: R\$ 144 mil. Obra concluída em 01/08/2011.*
- *EE Prof. Aparecido Roberto Tonellotti – Custo: R\$ 164 mil. Obra concluída em 09/09/2011.*

Repases para APAE: R\$ 224 mil

- *De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R\$ 224 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 85 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental.*

Programa Escola da Família:

- *De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R\$ 281 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 9 escolas do município.*

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:

- *De Jun/2011 a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos pesquisadores (2º professor), beneficiando 70 alunos da 1ª série do ensino fundamental de 4 escolas da região – Custo: R\$ 4 mil.*

EMPREGO E TRABALHO:

MEU PRIMEIRO EMPREGO:

- *No Programa Meu Primeiro Emprego, foram concedidas 19 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R\$ 14 mil.*

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVÊNIOS SEP: R\$ 4.879 mil

- *8.769,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: 150 mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em Set/2010. Aguardando vistoria.*
- *construção de calçadas em diversas vias do Município – Custo: 149 mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 05/08/2011.*
- *construção de guias e sarjetas em diversos bairros do Município – Custo: 97 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 12/04/2011.*
- *construção de muro de arrimo na Rua do Canavial, no Residencial Casa Grande – Custo: 149 mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 05/08/2011.*
- *construção de muro de arrimo entre as ruas Maurício Neto e Demétrio Bobadilha – Custo: 196 mil, repassados R\$ 137 mil em Dez/2009. A obra está com 70% executados.*
- *15.400,00 m² de obras de infra-estrutura urbana em vias do município – Custo: R\$ 649 mil, repassados em Abr/2008 e Abr/2010. Obra concluída em Mar/2009. Aguardando vistoria.*

- 9.919,64 m de guias e sarjetas em ruas do município – Custo: 249 mil, repassados em Out/2008 e Jun/2011. Obra concluída em Out/2011.
- 4.022,00m de guias e sarjetas em vias do Município – Custo: 199 mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 05/08/2011.
- 6.826,20m de guias e sarjetas em vias do Município – Custo: 349 mil, repassados em Mai/2010 e Jun/2011. Obra concluída em Set/2011.
- construção de 14 muros de arrimo de alvenaria em áreas de risco de diversos bairros do Município – Custo: 1.199 mil, repassados R\$ 719 mil em Jul/2010. A obra está com 70% executados.
- construção de muro de arrimo entre a Rua Minas Gerais e a Rua Paraíba – Custo: 295 mil, repassados em Dez/2009 e Jun/2011. Obra concluída em Set/2011.
- 1.026,90m² de pavimentação asfáltica, construção de muro de arrimo, guias e sarjetas e drenagem em via do Bairro Jardim São Severino – Custo: 149 mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 05/08/2011.
- 1.242,36 m² de pavimentação asfáltica na Rua Virgílio Martins de Oliveira – Custo: 80 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 12/04/2011.
- 3.764,25m² de pavimentação Asfáltica na Rua Saldanha Marinho, localizada no Bairro Jardim Rogerio Levorin – Custo: 200 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 30/06/2011.
- obras de infra-estrutura urbana em diversas vias do Bairro Vila Espanhola – Custo: 769 mil, repassados em Out/2008 e Mar/2011. Obra concluída em Out/2011.

Programados:

- 1.323,00m² de pavimentação, guias e sarjetas na Vila São Jorge – Custo: 149 mil.

- *3.276,00m² de pavimentação asfáltica à Avenida Itaberito e execução de viela entre a Rua Tupinambás e a Rua Marechal Floriano Peixoto – Custo: 296 mil.*

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:

FEHIDRO:

- *contrato com a Prefeitura para intervenção tecnológica do uso racional da água para perdas e desperdícios em escolas municipais – Custo: R\$ 203 mil. Previsão de termino em 02/04/2012.*

SABESP:

Obra em execução: R\$ 44.463 mil

- *obra de 4.500 m de Adutora de Recalque para o Reservatório Parque 120 em Aço – Custo: R\$ 8.017 mil. A obra está com 64% executados e com término previsto para 24/03/2012.*
- *obras da estação de tratamento de esgoto água vermelha, no extremo norte da região metropolitana de São Paulo – Custo: R\$ 36.446 mil. A obra está com 1,60% executados e com término previsto para 29/10/2013.*

SAÚDE:

Repasse concluído para Prefeitura – equipamentos:

- *Prefeitura – R\$ 120 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamento.*
- *Prefeitura – R\$ 670 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamento.*

Repasse concluído para organizações sociais (2011-2014) - custeio:

- ***Hospital Estadual de Francisco Morato (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) – R\$ 49.931 mil, repassados de Jan/2011 a Dez/2011 para custeio das atividades de saúde.***

Repasse concluído para organizações sociais (2012) - custeio:

- ***Hospital Estadual de Francisco Morato (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) – R\$ 47.000 mil, repassados R\$ 3.916 mil em Jan/2012 para custeio das atividades de saúde.***

Repasse programado para organizações sociais - custeio:

- ***Hospital Estadual de Francisco Morato (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) – R\$ 500 mil, para aquisição de equipamento médico-hospitalar. Repasse previsto para Fev/2012.***

SEGURANÇA PÚBLICA:

- ***Entrega de 10 viaturas, para a Polícia Militar – Custo: R\$ 446 mil.***

TRANSPORTES METROPOLITANOS:

CPTM:

- ***reconstrução das estações de **Francisco Morato** e **Franco da Rocha** – Custo: R\$ 65.698 mil. A obra está paralisada com 22% executados. Aguardando Viabilização do aditivo. O Custo da nova estação em Francisco Morato é de **R\$ 38.620 mil.*****

GESTÃO 2007 – 2010

AGRICULTURA:

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 2.926.782 litros de leite no mês de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R\$ 3.380 mil, beneficiando 3.960 famílias e 350 idosos carentes no último mês do período.*

Programa Melhor Caminho:

- *recuperados 4,85 km de estrada municipal dos Porretes - Bairro Jardim Flórida – 1ª Fase – Custo: R\$ 376 mil. Obra concluída em 08/08/2008.*

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:

- *celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 594 crianças e adolescentes – Custo: R\$ 382 mil.*
- ***Programa Renda Cidadã*** – *atendeu 2.766 famílias/mês em 2007 – Custo: R\$ 1.991 mil; 2.766 famílias/mês em 2008 – Custo: R\$ 1.991 mil; 2.766 famílias/mês em 2009 – Custo: R\$ 1.991 mil e 2.826 famílias/mês em 2010 – Custo: R\$ 2.299 mil.*
- ***Projeto Ação Jovem*** – *atendeu 130 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R\$ 93 mil; 130 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R\$ 93 mil; 130 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R\$ 93 mil e 130 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R\$ 109 mil.*

Repasse de recursos para entidade:

- *APAE – R\$ 45 mil, repassados em Set/2008 para aquisição de equipamentos.*

DESENVOLVIMENTO:

CEETPS:

Obra concluída:

- *celebrado convênio entre o CEETPS e o município para construção da ETEC Francisco Morato na Av. Tupinambás s/nº - Jardim Nova Belém. Coube ao município a doação do terreno e R\$ 998 mil em recursos do FUMEFI e ao Estado a construção do prédio e equipamentos e mobiliários – Custo do Estado: 4.035 mil, sendo: R\$ 3.613 mil de obras e R\$ 422 mil de equipamentos. A obra foi concluída em 01/02/2010. A unidade iniciou as aulas em Fev/2010 com 80 vagas nos períodos Tarde e Noite dos cursos técnicos de Administração, Informática, Secretariado e Contabilidade e Ensino Médio (Decreto de criação nº 55.520 de 02/02/2010)*

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:

CONVÊNIOS SEP: R\$ 279 mil

- *1.908,90 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 606 m de guias e sarjetas em vias do bairro Recanto Feliz – Custo: 99 mil, repassados em Set/2009.*
- *implantação de 2.105 m² de guias e sarjetas em vias dos Bairros Parque Climatérico Holland e São Jose – Custo: 80 mil, repassados em Jan/2010.*
- *construção de 2 vielas na Vila Santo Antonio e no Centro – Custo: 100 mil, repassados em Dez/2009.*

FUMEFI: R\$ 25.669 mil

- *pavimentação asfáltica de 47 ruas do município – Custo: R\$ 4.378 mil, repassados de Jun/2008 a Fev/2010. Obra concluída em 31/12/2009.*
- *pavimentação do corredor de ônibus Jardim Arpoador – Custo: R\$ 3.501 mil, repassados de Dez/2008 a Mai/2009. Obra concluída em 31/05/2009*
- *reurbanização e infra-estrutura em trecho da Rodovia Manoel Silvério Pinto – Custo: R\$ 1.489 mil, repassados de Set/2008 a Mar/2009. Obra concluída em 28/02/2009.*
- *pavimentação do corredor de ônibus Recanto Feliz – Custo: R\$ 2.838 mil, repassados de Set/2008 a Mar/2009. Obra concluída em 28/02/2009.*
- *canalização do córrego Tapera Grande – Custo: R\$ 901 mil, repassados de Set/2008 a Jan/2009. Obra concluída em 30/11/2008.*
- *canalização de trecho do córrego Tapera Grande – Custo: R\$ 689 mil. Obra concluída em 30/09/2008.*
- *7.650,00 m² de pavimentação asfáltica de corredores de ônibus no Jardim São João e Parque Santana - 2ª Etapa – Custo: R\$ 1.908 mil. Obra concluída em 30/09/2008.*
- *4.049,00 m² de pavimentação das ruas Ana Carolina e Arcílio Federzoni. – Custo: R\$ 513 mil. Obra concluída em 31/07/2008.*
- *17.486,00 m² de pavimentação de ruas em diversos locais do município – Custo: R\$ 3.624 mil. Obra concluída em 29/02/2008.*
- *35.261,10 m² de pavimentação de ruas em diversos bairros – Custo: R\$ 1.742 mil. Obra concluída em 29/02/2008.*

- 16.378,07 m² de construção do Complexo Viário 21 de Março, com rotatória na via de acesso à SP-132 – Custo: R\$ 3.103 mil. Obra concluída em 31/08/2007.
- 41.430,53 m² de asfaltamento de diversas ruas em corredores de ônibus – Custo: R\$ 983 mil. Obra concluída em 31/08/2007.

EDUCAÇÃO:

Total de investimentos em obras: R\$ 5.729 mil

Reformas de escolas concluídas: 84 – R\$ 4.700 mil

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – Custo: R\$ 1.029 mil.

- EE Jd Alegria II – Custo: R\$ 139 mil. Obra concluída em 07/01/2007.
- EE Parque Cento e Vinte II – Custo: R\$ 213 mil. Obra concluída em 01/08/2008.
- EE Chácara Marta – Custo: R\$ 253 mil. Obra concluída em 04/04/2009.
- EE Editor Jose de Barros Martins – Custo: R\$ 424 mil. Obra concluída em 29/09/2010.

Repasse para APAE: R\$ 746 mil

- De 2007 a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R\$ 746 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 340 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino fundamental.

Programa Escola da Família:

- *De Jun/2009 a Dez/2010 foram gastos R\$ 762 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 12 escolas do município.*

Transporte Escolar:

- *Em 19/01/2010 e 22/02/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar – Custo: R\$ 291 mil.*

EMPREGO E TRABALHO:

MEU PRIMEIRO EMPREGO:

- *No Programa Meu Primeiro Emprego, foram concedidas 258 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R\$ 30 mil.*

FRENTES DE TRABALHO:

- *No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 9.580 bolsistas nas Frentes de Trabalho – Custo: R\$ 2.884 mil.*

HABITACÃO:

CDHU: 20 unidades foram entregues pelo sistema Carta de Credito – R\$ 565 mil

JUSTIÇA:

FUNDAÇÃO CASA:

Convênio concluído:

- *convênio com a Prefeitura, para atendimento a 60 adolescentes em medida sócio-educativa em meio aberto – Custo: R\$ 72 mil, pagos em Out/2008 e Jun/2009. Vigência de 30/06/2008 a 29/06/2009.*

SANEAMENTO E ENERGIA:

SABESP:

Obras concluídas:

- *obras de Adequação do Sistema Metropolitano de Distribuição de Água, compreendendo: reservatórios, adutora Franco da Rocha / Francisco Morato e adutora Caieiras / Franco da Rocha – Custo: R\$ 37.549 mil. Obra concluída em Dez/2009. Foram entregues no município em Jan/2008 as obras de duplicação de 6.590 metros da Adutora Franco da Rocha-Francisco Morato, construção de 2 reservatórios com capacidade de 2.500 m³ de água e unidade de bombeamento, ao custo de R\$ 22.067 mil.*
- *obras de adequação de macro-medidores de vazão e implantação de micro-zonas de controle de perdas – Custo: R\$ 3.144 mil. Obra concluída em 28/02/2010.*
- *obras dos coletores troncos Rosalina, Jardim Nova Era e Camélias nos municípios de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato – Custo: R\$ 1.621 mil. Obra concluída em 16/12/2010.*

SAÚDE:

Repasso concluído para Prefeitura (2007-2010) - custeio:

- **Prefeitura** – R\$ 6.200 mil, repassados de Mai/2008 a Out/2009.

Repasso concluído para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos:

- **Prefeitura** – R\$ 240 mil, repassados em Jun/2008, para reforma das Unidades de Saúde Centro e UBS do Parque 120. Obra concluída em Nov/2010.
- **Prefeitura** – R\$ 60 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.

Repasses concluídos para organizações sociais (2007-2010) – custeio e investimentos:

- **Hospital Estadual de Francisco Morato (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo)** – R\$ 200 mil, repassados em Abr/2009 para troca de tubo de tomógrafo. Serviço concluído em 01/07/2009.

- *Hospital Estadual de Francisco Morato (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) – R\$ 107.800 mil, repassados de Jan/2007 a Dez/2010 para custeio das atividades de saúde.*

SEGURANÇA PÚBLICA:

- *Entrega de 14 viaturas, sendo: 12 para a Polícia Militar e 2 para Polícia Civil – Custo: R\$ 483 mil.*

TRANSPORTES:

DER:

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:

- *recuperação da vicinal Estrada Patarra de Francisco Morato até a divisa de Franco da Rocha, numa extensão de 5,4 km – Custo: R\$ 3.018 mil. Obra concluída em 13/09/2009.*

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006

R\$ 199.300.000,00

AGRICULTURA:

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 8.322.987 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R\$ 6.055 mil, beneficiando 3.960 famílias carentes e 350 idosos no último mês do período.*

Programa Alimenta São Paulo:

- *distribuídas 68.001 cestas básicas, no período de Ago/2000 a Dez/2005 – Custo R\$ 2 mil beneficiando 1.200 famílias carentes no último mês do período.*

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:

- *celebrados 39 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 3.160 crianças e adolescentes, 213 portadores de deficiências, 888 famílias e 60 migrantes – Custo: R\$ 2.100 mil.*
- **Projeto Ação Jovem** – *atendeu no município 130 bolsistas/mês em 2004, 130 bolsistas/mês em 2005 e 130 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R\$ 93 mil em 2004, R\$ 93 mil em 2005 e R\$ 93 mil em 2006. O programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno e/ou permanência na escola, repasse de R\$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem para o mercado de trabalho.*
- **Programa Renda Cidadã** – *240 famílias/mês em 2003 – R\$ 468 mil; 395 famílias/mês em 2004 – R\$ 289 mil; 2.766 famílias em 2005 – R\$ 1.991 mil e 2.766 famílias em 2006 – R\$ 1.991 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R\$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R\$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa.*

DEFESA CIVIL:

- *construção de 1 ponte com tubos de aço sobre o canal Tapera Grande na Avenida Marginal sobre o canal tapera grande – Custo: R\$ 40 mil. A obra foi concluída em 23/07/1996.*
- *construção de 1 ponte de concreto sobre o córrego Tapera Grande na Rua Chile sobre o córrego tapera grande – Custo: R\$ 35 mil. A obra foi concluída em 23/07/1996.*

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:

CONVÊNIO – SEP:

- *8.693,38m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais – Custo: R\$ 399 mil. Concluída em 15/12/2003.*
- *7.700,00m² de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Olavo Bilac – Custo: R\$ 200 mil. Concluída em 15/05/2002.*
- *2.196,00m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais na área central do município – Custo: R\$ 120 mil. Concluída em 21/02/2002.*

FUMEFI:

- *pavimentação nos Bairros Jardim e Batista Genari e Av. Ulisses Guimarães (trecho expandido), aquisição de materiais e serviços para a construção e recuperação de acessos e iluminação pública em diversas ruas e para construção e recuperação de acessos a terminais de transporte de passageiros de bairros à Estação da CPTM - Custo: R\$ 12.863 mil. Obra concluída em 18/05/2006.*
- *aquisição e aplicação de materiais para plano de pavimentação em diversas ruas – Custo: R\$ 161 mil. Obra concluída em 16/03/2006.*
- *aquisição de equipamentos para serviços de manutenção de vias – Custo: R\$ 516 mil. Obra concluída em 26/06/2005;*
- *construção e recuperação de acessos a terminais de transportes de passageiros em diversas ruas- partes I e II - Custo: R\$ 9.020 mil. Obra concluída em 31/12/2003.*

- 10.032,30m de pavimentação de vias urbanas no Parque 120 e Jardim N. Sr^a Aparecida - Custo: R\$ 2.670 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi concluída em 31/12/1996;
- 1.900,00m de pavimentação nos bairros Jardim e Batista Genari – Custo: R\$ 888 mil. Obra concluída em 31/08/1999.

EDUCAÇÃO:

Escolas Construídas: 10 (14.385 novas vagas) – R\$ 9.742 mil

- EE Jd Silvia II – 17 salas (1.785 novas vagas) – Custo: R\$ 1.033 mil. Obra concluída em 07/03/2001;
- EE Prof^a Lenita Correa Camargo – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R\$ 901 mil. Obra concluída em 02/04/2001;
- EE Jd Primavera II – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R\$ 454 mil. Obra concluída em 26/12/2001;
- EE Parque Cento e Vinte II – 19 salas (1.995 novas vagas) – Custo: R\$ 911 mil. Obra concluída em 11/10/2002;
- EMEF Recanto Regina – 16 salas (1.680 novas vagas) – Custo: R\$ 800 mil. Obra concluída em 26/07/2004;
- EE Jd Alegria II – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R\$ 1 milmil. Obra concluída em 09/11/2004;
- EE Chácara Camponesa/Jd Vassouras – 17 salas (1.785 novas vagas) – Custo: R\$ 2.225 mil. Obra concluída em 28/02/2006;
- EEPG Chácara Marta – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R\$ 888 mil. Obra concluída em 31/08/1998;
- EE Parque Cento E Vinte II – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R\$ 880 mil. Obra concluída em 29/09/1999;
- EE Jd Esperança / Recanto Feliz – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R\$ 325 mil. Obra concluída em 03/03/2000.

Ampliações de Escolas: 13 (6.195 novas vagas) – Custo: R\$ 3.221 mil

- *EMEF Fanny Goldberg – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R\$ 139 mil. Obra concluída em 18/09/2002.*
- *EE ProfaLydiaScalet Walker – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R\$ 156 mil. Obra concluída em 16/12/2002.*
- *EEPG Profa Vanda Teresinha Nalin – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R\$ 1.765 mil. Obra concluída em 28/02/1997.*
- *EE Afonso Moreno – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R\$ 90 mil. Obra concluída em 20/05/1998.*
- *EMEF Profa Tânia Fernandes – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R\$ 67 mil. Obra concluída em 20/05/1998.*
- *EMEF Brg Roberto Brandini – 1 salas (105 novas vagas) – Custo: R\$ 22 mil. Obra concluída em 03/03/1999.*
- *EMEF Profa Tânia Fernandes – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R\$ 112 mil. Obra concluída em 15/07/1999.*
- *EE Belém da Serra – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R\$ 150 mil. Obra concluída em 30/08/1999.*
- *EE Chácara Marta – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R\$ 100 mil. Obra concluída em 05/08/1999.*
- *EE VincenzoLobassi – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 28/04/2000.*
- *EMEF Jd Esperança / Recanto Feliz – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R\$ 123 mil. Obra concluída em 05/09/2000.*
- *EMEF Jd Silvia – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R\$ 215 mil. Obra concluída em 13/12/2000.*
- *EMEF Profa Vanda Teresinha Nalin – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R\$ 237 mil. Obra concluída em 28/02/2001.*

Reformas de Escolas: 136 - R\$ 5.900 mil.

Coberturas de quadras de esportes em escolas: 10 – Custo: R\$ 446 mil.

- *EE Pedro Paulo de Aguiar - Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 26/05/2001;*
- *EE Prof Rogério Levorin - Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 11/07/2001;*
- *EE Editor Jose de Barros Martins - Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 30/08/2001;*
- *EE Chácara Marta - Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 06/09/2001;*
- *EE Afonso Moreno - Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 13/09/2001;*
- *EE/CEL Profa Celestina Valente Lengenfelder - Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 13/09/2001;*
- *EE Vincenzo Lobassi - Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 22/10/2001;*
- *EE Belém da Serra - Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 02/04/2002;*
- *EE Jd das Rosas - Custo: R\$ 43 mil. Obra concluída em 23/12/2003;*
- *EE Prof Bueno de Azevedo Filho - Custo: R\$ 85 mil. Obra concluída em 28/09/2005.*

Repasses para APAE: R\$ 851 mil

- *De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R\$ 851 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 753 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental.*

Programa Escola da Família:

- *De 2003 a 2006 foram gastos R\$ 1.900 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 19 escolas do município.*

EMPREGO E TRABALHO:

MEU PRIMEIRO EMPREGO:

- *No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 186 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R\$ 49 mil.*

FRENTES DE TRABALHO:

- *No período de Julho/1999 a 31/12/2006 foram atendidos 74.823 bolsistas nas Frentes de Trabalho – Custo: R\$ 17.581mil.*

PROGRAMA DE AUTO EMPREGO:

- *realizados 2 Laboratórios Organizacionais de Terrenos para a capacitação de 804 micro empreendedores – Custo: R\$ 78mil.*

ESPORTE E LAZER:

Repasse de recursos:

- ***Projeto Esporte Social** – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de risco. Os recursos no montante de R\$ 39 mil, repassados em Jan/2006, são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-pedagógicos.*

GESTÃO PÚBLICA:

- ***Programa Acessa São Paulo** – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua José Benedito Ryan nº 36. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do município – Custo: R\$ 30 mil.*
- ***Programa Acessa São Paulo** – implantado 1 implantação de posto público de acesso à internet na Rua Tabatinguera, nº 46. O Estado instalou 11 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do município – Custo: R\$ 34 mil.*

HABITAÇÃO:

CDHU: 808 unidades habitacionais / 03 conjuntos – R\$ 12.365 mil

- *Conjunto Habitacional **Francisco Morato A** – 288 unidades, beneficiando 1.440 pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Dr. Ulisses Guimarães, S/N - Jd. das Rosas - Custo: R\$ 3.082 mil pagos na gestão PSDB. Obra foi iniciada na gestão Fleury e concluída em 27/12/1996.*

- *Conjunto Habitacional **Francisco Morato C** – 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Dr. Ulisses Guimarães, S/N - Jd. das Rosas - Custo: R\$ 2.644 mil pagos na gestão PSDB. Obra foi iniciada na gestão Fleury e concluída em 04/11/1997.*
- *Conjunto Habitacional **Francisco Morato F** – 320 unidades, beneficiando 1.600 pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Santa Catarina, 531 - Custo: R\$ 6.638 mil. A obra foi concluída em 10/08/1999.*

JUSTIÇA:

CIC - Centro de Integração da Cidadania:

- *construção do prédio e implantação do CIC de Francisco Morato – Custo: R\$ 1.993 mil. A obra foi iniciada em 15/02/2002 e inaugurada em 16/05/2003;*

MEIO AMBIENTE:

CETESB:

- *repasso de R\$ 295 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira e 1 caminhão de lixo.*

SANEAMENTO E ENERGIA:

SABESP:

- *43,3 km de rede coletora de esgotos e 3.524 ligações de esgotos – Custo: R\$ 2.275 mil. Concluída em 21/09/2003;*
- *265,00m de execução de redes e ligações de água – Custo: R\$ 267 mil. Concluída em 09/01/2004;*
- *17.550 m de rede de distribuição e 5.273 ligações avulsas de água – Custo: R\$ 2.017 mil. Concluída em 16/03/1998;*
- *duplicação da adutora Franco da Rocha/Francisco Morato, em aço diâmetro 32”, numa extensão de 6.500 m– Custo: R\$ 147 mil. Concluída em 27/05/1997;*

- *estudos de nova concepção e projetos executivos de rede primária para todos os setores de abastecimento do município– Custo: R\$ 138 mil. Concluída em 26/08/1997;*
- *3.968,00m de rede coletora de esgotos e ligações domiciliares de esgotos, no Bairro do Parque 120– Custo: R\$ 89 mil. Concluída em 11/01/1997;*
- *3.500,00m de rede coletora de esgotos e ligações domiciliares de esgotos – Custo: R\$ 171 mil. Concluída em 13/03/1997;*
- *12.428 m de redes coletoras de esgotos e 790 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R\$ 661 mil. Concluída em 30/11/2000.*
- *aquisição de matérias e equipamentos – Custo: R\$ 883 mil.*

SAÚDE:

- *construção do Hospital Francisco Morato, com atendimento a cerca de 200.000 habitantes e 4.792,82m² de área construída – Custo: R\$ 5.567 mil para as obras e R\$ 5.767 mil para aquisição de equipamentos. A obra foi iniciada em 04/04/2002 e concluída em 31/12/2003. O Hospital recebeu no período de Dez/2003 a 31/12/2006 recursos de R\$ 62.587 mil para custeio das atividades.*
- *construção do CADI - Francisco Morato I com 714 m² de área construída – Custo: R\$ 267mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada em 05/08/1991 (gestão Fleury) e concluída em 26/11/1996.*
- *construção do CADI - Francisco Morato II com 714 m² de área construída – Custo: R\$ 250mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada em 05/08/1991 (gestão Fleury) e concluída em 26/11/1996.*

Repasse para a Prefeitura / entidades hospitalares (1995–2006) – obras/equipamentos:

- **Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa - R\$ 100 mil em Out/2004 para aquisição de Equipamentos área de saúde;**
- **SAMAE (Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato)- R\$ 10mil em Mai/2002 para aquisição de equipamentos;**
- **Prefeitura - R\$ 60mil em Mar/2000 para aquisição de equipamentos para unidades de saúde.**

- *Prefeitura – R\$ 32 mil repassados em Jun/2000 para aquisição de 1 ambulância.*

Repases para Prefeitura (1995-2006) - custeio:

- *Prefeitura – R\$ 750mil;*
- *Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa – R\$ 659mil;*

Programa Sorria Pão Paulo:

- *Prefeitura – R\$ 10mil para aquisição de equipamentos odontológicos;*
- *Prefeitura – R\$ 26mil para despesas com custeio / pagamento de pessoal.*

Programa para Controle de Glicemia:

- *Prefeitura – R\$ 218mil para aquisição de insumos para controle de glicemia.*

Veículo para transportes de pacientes: 1

- *Prefeitura – entregue em 04/11/2005– Custo R\$ 33 mil.*

SEGURANÇA PÚBLICA:

- *Entrega de 48 viaturas, sendo: 39 para a Polícia Militar e 9 para a Polícia Civil – Custo: R\$ 1.300mil.*
- *Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R\$ 62mil.*
- *elaboração de projeto executivo e contratação de serviços de fiscalização da obra de construção da sede da 4ª Cia da Polícia Militar – Custo: R\$ 13mil.*
- *construção da Sede da 4ª Cia. do 26º Batalhão da Polícia Militar – Custo: R\$ 248mil. Obra concluída em 05/01/2006.*
- *adquiridosequipamentos e instalação visual na Sede da 4ª Cia do 26º BPM/M – Custo: R\$ 10mil.*

TRANSPORTES METROPOLITANOS:

CPTM:

- *reforma da Estação Francisco Morato – Custo: R\$ 372mil.*