

RIBEIRÃO PIRES **OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

- *construção do bloco, quadra coberta e adequações no bloco existente na ETEC do município – Custo: R\$ 4.964 mil. A obra está com 2,11% executados e previsão de termino para 28/09/2012.*

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

- *celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 363 crianças e adolescentes, 266 idosos, 30 Pessoas de outros segmentos da população, 4.350 famílias e 30 migrantes – R\$ 439 mil.*
- ***Programa Renda Cidadã** – estão sendo atendidos 221 famílias/mês em 2011 – R\$ 204 mil, já repassados R\$ 186 mil de Jan a Nov.*
- ***Projeto Ação Jovem** – foram atendidos 232 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R\$ 214 mil, repassados de Jan a Dez.*

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 288.360 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R\$ 398 mil, beneficiando 2.280 famílias carentes e 50 idosos, no último mês do período.*

Repasses concluídos: R\$ 98 mil

- ***Lar Espírita Bezerra de Menezes** – repasse de R\$ 43 mil pagos em Jan/2011, para aquisição de equipamentos.*
- ***Associação São Francisco de Assis GewoHaus**– repasse de R\$ 30 mil pagos em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.*

- **Instituição Assistencial Eurípedes Barsanulfo** – repasse de R\$ 25 mil pagos em Nov/2010, para aquisição de equipamentos.

EDUCAÇÃO:

Total de investimentos em obras: R\$ 3.226 mil

Reformas de escolas concluídas: 14 – R\$ 1.638 mil

Reforma de escola em execução: 1 – Custo: R\$ 504 mil

- **EE Prof^ª Marli Raia Reis** – Custo: R\$ 504 mil. A obra está com 98% executados e tem término previsto 05/03/2012.

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R\$ 760 mil

- **EE Prof^ª Judith Ferreira Piva** – Custo: R\$ 273 mil. Obra concluída em 12/05/2011.
- **EE João Roncon** – Custo: R\$ 219 mil. Obra concluída em 26/01/2011.
- **EE Prof^ª Marisa Afonso Salero** – Custo: R\$ 268 mil. Obra concluída em 26/05/2011.

Coberturas de quadras de esportes em escolas em execução: 1 – R\$ 324 mil

- **EE/CEL Dr Felício Laurito** – Custo: R\$ 324 mil. A obra está com 33% executados e tem término previsto 09/02/2012.

Repasses para APRAESPI:

- De Mar/2011 a Jul/2011 foram repassados para a APRAESPI, recursos no valor de R\$ 1.600 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 590 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental.

Programa Escola da Família:

- *De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R\$ 175 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 6 escolas do município.*

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:

- *De Mar/2011 a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 4 alunos pesquisadores (2º professor), beneficiando 140 alunos da 1ª série do ensino fundamental de 4 escolas da região – Custo: R\$ 21 mil.*

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:

Programa Meu Primeiro Trabalho:

- *No período de Jan a Nov/2011 foram concedidas 37 bolsas de estágio para jovens de 16 a 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R\$ 28 mil.*

ESPORTE LAZER E JUVENTUDE:

- ***Projeto Esporte Social*** – *Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de risco. Os recursos no montante de R\$ 1.056 mil, repassados em Mai/2011, são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-pedagógicos.*
- *construção de pista de skate - Custo: R\$ 104 mil, repassados em Fev/2010. Em inicio de obra e previsão de termino em 20/10/2012.*

GESTÃO PÚBLICA:

- ***Programa Acessa São Paulo*** – *implantado 1 Infocentro na Rua Fagundes Varela, 35 - Jardim Caçula. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 12 microcomputadores – Custo: R\$ 68 mil. Vigência até 22/12/2014.*

LOGISTICA E TRANSPORTES:

DER:

Obras concluídas:

- *recuperação e melhoramentos da SP-031 (Rodovia Índio Tibiriçá), compreendendo: recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os km 33,1 e km 70,30 segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas, dispositivos nos km 37,75, km 40,8, km 62,5 e km 68,13, baias de paradas de ônibus e alteração do acesso à estrada municipal do Koyama em Suzano, com remoção de passarela no km 58,90 – Custo: R\$ 96.773 mil. A obra foi realizada em 3 lotes: O lote 1 (São Bernardo do Campo - trecho entre os km 33,1 e km 45,50) – concluído em 12/08/2011; o lote 2 (Ribeirão Pires - trecho entre os km 45,50 e km 57,90 – R\$ 30.540 mil) – concluído em 12/08/2011 e o lote 3 (Suzano - trecho entre os km 57,90 e km 70,30) – concluído em 30/06/2010.*

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:

Convênios SEP: R\$ 10.470 mil

- *obras de perenização e de construção de muros de contenção em diversas ruas do município. Custo: R\$ 1.000 mil, já repassados R\$ 585 mil em Jun/2010. A obra está com 70% executados e previsão de termino em 30/12/2011.*
- *6.255,22 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R\$ 500 mil, repassados em Nov/2010 e Jul/2011. Obra concluída em Ago/2011.*
- *2.884,31 m² de pavimentação asfáltica na Rua Paissandu e na Rua Manoel Fernandes Ribeiro - Custo: R\$ 300 mil, já repassados R\$ 150 mil em Nov/2010 e Out/2011. A obra está com 55% executados e previsão de termino em 30/12/2011.*
- *121.154,37 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas e drenagem em galerias em vias dos municípios (Lote 1, 2 e 3) Custo: R\$ 7.145 mil, repassados de Dez/2008 a Fev/2011. As obras foram concluídas em Mar/2011, Dez/2010 e Fev/2011. Vai sobrar*

um saldo de R\$ 855 mil, que será pleiteado junto ao Governo do Estado para ampliação dos objetos.

- *3.186,01 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 10 unidades de bocas de lobo nas Ruas Rosa Sabag Eid, Mário Giuntini, Sabino C. Ferreira, Guarantã e Carlos Gonçalves – Custo: R\$ 149 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 24/05/2011.*
- *reforma do Ginásio Poliesportivo Sebastião Vayego de Carvalho - Custo: R\$ 150 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em Mai/2011.*
- *1.993,02 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R\$ 146 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jun/2011.*
- *1.401,00m² pavimentação asfáltica, em vias do Bairro Jardim Serrano - Custo: R\$ 80 mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em Jun/2011.*
- *3.443,44m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjeta, em vias do Município - Custo: R\$ 150 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Jun/2011.*
- *9.731,04m² de pavimentação, guias e sarjetas no bairro Jardim Serrano, em vias do Município - Custo: R\$ 600 mil, repassados em Dez/2009 e Out/2010. Obra concluída em Jun/2011.*
- *7.184,28m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, em vias do Bairro Parque Aliança - Custo: R\$ 250 mil, repassados em Dez/2009 e Out/2010. Obra concluída em Jun/2011.*

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:

SABESP:

Contrato registrado na Capital:

- *Obras complementares do Projeto Tietê (2ª etapa), compreendendo: Coletores troncos de Esgotos Aterrado, Morro do "S", Ramal Faenza e Água Espreada, numa extensão de 6,5 km; Redes Coletoras de esgotos em Ribeirão Pires (79.828 m), Vargem Grande Paulista (49.830 m), Ouro Fino Paulista, 4ª Divisão, Embu (16.909 m), Rio Grande da Serra (26.407 m) e São Paulo (12.696,3 m) – Custo: R\$ 95.607 mil. Obra concluída em 08/12/2011. (SUL-1)*

Obra concluída:

- *obras de engenharia para implantação do Booster Parque do Governador II – Custo: R\$ 170 mil. Obra concluída em 12/05/2011.*
- *melhoria e ampliação da coleta de esgotos e execução de obras de travessia do coletor tronco, DH 500 mm, sob o córrego por método não destrutivo – Custo: R\$ 305 mil. Obra concluída em 12/05/2011.*

Obra em execução:

- *execução das obras de redes coletoras de esgotos na Vila Suíça e estações elevatórias RP-3 e Parque Governador – Custo: R\$ 4.111 mil. A obra está com 75,40% executados e previsão de termino em 20/06/2012.*

Obras em licitação:

- *obras de rede de distribuição de água por método não destrutivo para redução de vazamento – Custo: R\$ 110 mil.*
- *obras de rede de distribuição de água por método convencional (VCA) e método não destrutivo, dentro do bairro Jd. Caçula – Custo: R\$ 3.886 mil.*

SAÚDE:

Repasse concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos (Total: R\$ 8.348 mil):

Prefeitura - R\$ 8.348 mil, sendo:

R\$ 8.348 mil repassados de Ago/2008 a Set/2009, para construção e ampliação do Hospital Municipal. A obra está com 37% executados, foi aprovado o aditamento de mais R\$ 11,7 milhões, ainda não pagos para conclusão das obras. O Complexo abrigará maternidade, centro cirúrgico, Hospital e Pronto Atendimento com 123 leitos.

Repasse concluídos para entidades hospitalares – custeio: R\$ 94 mil

- APRAESPI – R\$ 94 mil, repassados Set/2011.

SEGURANÇA PÚBLICA:

- Foram entregues 4 viaturas para Polícia Militar – Custo: R\$ 171 mil.

TRANSPORTES METROPOLITANOS:

CPTM:

Obra paralisada:

- construção de 2 passarelas nos km 7 e km 29 da Linha 10 – Custo: R\$ 4.183 mil. A obra está paralisada com 10% executados. A contratada TERMAQ pediu rescisão de contrato e esta sendo analisada pela CPTM.

TURISMO:

DADE: R\$ 9.722 mil

- obras de infraestrutura urbana emergenciais em vias do município - R\$ 1.460 mil, repassados em Jun/2010 e Dez/2011. Obra sendo realizada com recursos do Plano DADE/2010, A obra está com 90% executados e tem término previsto em 31/12/2011.

- *reurbanização, revitalização paisagística e iluminação - R\$ 450 mil, repassados em Nov/2010 e Nov/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010 e está com 50% executados e tem término previsto em 30/06/2012.*
- *iluminação das Avenida Humberto de Campos, Avenida Capitão Gal - R\$ 1.050 mil, já repassados R\$ 525 mil em Nov/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010 está com 70% executados e tem término previsto em 30/12/2011.*
- *construção do Hotel Escola (1ª Etapa) – Custo: R\$ 1.938 mil, repassados em Fev/2009 a Jul/2010. Obra sendo realizada pela Prefeitura em duas etapas. A 1ª etapa com recursos do Plano DADE/2008, com 85% executados e tem término previsto em Mar/2012 e a 2ª etapa com recursos do Plano DADE/2009 – R\$ 2.484 mil, já repassados R\$ 1.739 mil em Nov/2009 e Jul/2011, obra com 60% executados e tem término previsto em Mar/2012.*
- *conclusão da construção do Terminal Rodoviário – Custo: R\$ 2.023 mil, repassados de Jan/2008 a Jan/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 30/06/2011.*
- *revitalização da Igreja do Pilar – Custo: R\$ 307 mil, repassados em Out/2008 e Jun/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em Ago/2009 e vistoriada em 30/06/2011.*

GESTÃO 2007-2010

AGRICULTURA:

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 1.248.482 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R\$ 1.600 mil, beneficiando 2.280 famílias carentes e 50 idosos.*

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:

- *celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2.712 crianças e adolescentes, 1.995 idosos, 161 portadores de deficiência, 4.350 famílias e 450 migrantes – R\$ 796 mil.*
- **Programa Renda Cidadã** – *atendeu 150 famílias/mês em 2007 – R\$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2008 – R\$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2009 – R\$ 108 mil; e 171 famílias/mês em 2010 – R\$ 133 mil.*
- **Projeto Ação Jovem** – *atendeu 180 bolsistas/mês em 2007 – R\$ 129 mil; 180 bolsistas/mês em 2008 – R\$ 129 mil; 180 bolsistas/mês em 2009 – R\$ 129 mil; e 180 bolsistas/mês em 2010 – R\$ 151 mil.*

Repasse concluídos: R\$ 58 mil

- **Obras Sociais Boa Nova** – *repasso de R\$ 30 mil pagos em Set/2010, para aquisição de equipamentos.*
- **Lar Espírita Drº Adolpho Bezerra de Menezes** – *repasso de R\$ 28 mil pagos em Ago/2010, para aquisição de equipamentos.*

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:

DADE: R\$ 4.013 mil

- *construção do Terminal Rodoviário – Custo: R\$ 3.445 mil, repassados de Jul2006 a Out/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos dos Planos DADE/2005 e 2006 e concluída em 08/10/2010.*

- *implantação de melhorias na Praça Central – Custo: R\$ 400 mil, repassados de Dez/2005 a Dez/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 08/10/2010.*
- *construção de Escadaria de Acesso ao Mirante Santo Antônio – Custo: R\$ 168 mil, já repassados R\$ 87 mil em Fev/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 01/08/2007.*

EDUCAÇÃO:

Total de investimentos em obras: R\$ 10.115 mil

Reformas de escolas concluídas: 100 - 7.700 mil.

Substituição de escola concluída: 1 – R\$ 311 mil

- *EE Prof^o Antonio de Paula Paschoal de Godoy – Custo: 311 mil. Obra concluída em 29/10/2010.*

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 10 – R\$ 2.104 mil

- *EE Farid Eid – Custo: R\$ 272 mil. Obra concluída em 20/11/2008.*
- *EE Prof^o Mario Leandro – Custo: R\$ 203 mil. Obra concluída em 04/11/2008.*
- *EE Dona Anna Lacivitta Amaral – Custo: R\$ 242 mil. Obra concluída em 04/11/2008.*
- *EE Prof^a Ruth Neves Sant Anna – Custo: R\$ 146 mil. Obra concluída em 08/10/2008.*
- *EE Álvaro de Souza Vieira – Custo: R\$ 236 mil. Obra concluída em 05/08/2008.*
- *EE Prof^a Leico Akaishi – Custo: R\$ 231 mil. Obra concluída em 05/08/2008.*
- *EE/EMEI Mario Alexandre Faro Nieri – Custo: R\$ 133 mil. Obra concluída em 28/02/2008.*
- *EE Prof^a Marli Raia Reis – Custo: R\$ 141 mil. Obra concluída em 18/12/2007.*
- *EE Prof^a Nayme Cardim – Custo: R\$ 341 mil, Obra concluída em 23/02/2010.*
- *EE Fortunato Pandolfi Arnoni – Custo: R\$ 159 mil. Obra concluída em 03/09/2007.*

Repasses para APAE:

- *De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R\$ 4.245 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 1.912 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental.*

Programa Escola da Família:

- *De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R\$ 1.251 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 7 escolas do município.*

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:

- *De Mar/2008 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 5 alunos pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino fundamental de 4 escolas da região – Custo: R\$ 192 mil.*

EMPREGO E TRABALHO:

Frentes de Trabalho:

- *No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 718 bolsistas – Custo: R\$ 198 mil.*

Programa Meu Primeiro Trabalho:

- *No período de Jan/2007 a Dez/2010 foram concedidas 870 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R\$ 84 mil.*

ESPORTE E LAZER:

- ***Projeto Esporte Social*** – *Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de risco. Os recursos no montante de R\$ 1.799 mil, repassados em Dez/2008 a Fev/2010,*

são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-pedagógicos.

- *construção de pista de skate – Custo: R\$ 104 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em Set/2010.*

HABITAÇÃO:

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo sistema de carta de crédito - R\$ 7 mil

SANEAMENTO E ENERGIA:

Administração Superior Saneamento e Energia:

- *A Administração Superior Saneamento e Energia cederam 1 Retro Escavadeira, 2 Caminhões Basculantes e 2 Caminhões Baús de Limpeza Urbana à Prefeitura para implementar ações de limpeza pública visando a melhoria ambiental – Custo: R\$ 731 mil.*

SABESP:

Obras concluídas:

- *obras de redes coletoras de esgotos e coletores tronco secundários no município – Custo: R\$ 4.660 mil. Obra concluída em 29/11/2010.*
- *obras de engenharia para implantação do Booster Sol Nascente – Custo: R\$ 44 mil. Obra concluída em 07/05/2010.*
- *serviços de engenharia para substituição de rede de água por método não destrutivo pelo mesmo caminhamento da rede existente – Custo: R\$ 1.103 mil. Obra concluída em 31/03/2010.*
- *obras de recuperação da Estação Elevatória de esgotos, unidade de recuperação – Custo: R\$ 870 mil. Obra concluída em 20/09/2009.*
- *obras do coletor tronco secundário Ouro Fino – Custo: R\$ 542 mil. Obra concluída em 16/06/2009.*
- *obras de Reversão dos Esgotos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para o Sistema ABC (12.994 m de coletor tronco e 3 estações elevatórias de esgotos) – Custo: R\$ 49.414 mil. Obra concluída em 02/10/2008. A 1ª etapa da obra, compreendendo a Estação Elevatória de Ribeirão Pires e 4,6 km de coletores tronco. Obra concluída em 20/12/2004.*

- *instalação de rede de distribuição de água na Rodovia Índio Tibiriçá – Custo: R\$ 29 mil. Obra concluída em 10/06/2008.*
- *implantação do booster soma e booster Carmelo Baroni – Custo: R\$ 17 mil. Obra concluída em 15/08/2007.*

SAÚDE:

Repasses concluídos para entidade hospitalar – (2007 a 2010) - custeio (Total: R\$ 1.431 mil):

- ***APRAESPI (Associação de Prevenção e Atendimento Especializado e Inclusão de Pessoa com Deficiência) – R\$ 1.382 mil.***
- ***APAE – R\$ 49 mil.***

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos (Total: R\$ 490 mil):

Prefeitura - R\$ 370 mil, sendo:

R\$ 140 mil repassados em Dez/2007, para reforma da Unidade Básica de Saúde (concluída em 31/03/2008).

R\$ 100 mil repassados em 2008, para aquisição de equipamentos hospitalares.

R\$ 130 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para rede básica de saúde (já adquiridos).

APRAESPI (Associação de Prevenção e Atendimento Especializado e Inclusão de Pessoa com Deficiência) – R\$ 120 mil repassados em Jan e Jun/2008, para aquisição de equipamentos.

Programa Dose Certa:

- *De 2007 a 2010, foram repassados para o município R\$ 1.996 mil em medicamentos.*

Programa de Controle de Glicemia:

- *Prefeitura - R\$ 213 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.*

SEGURANÇA PÚBLICA:

- *Foram entregues 9 viaturas: 8 para Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: R\$ 398 mil.*

Corpo de Bombeiros:

- *aquisição de 1 Unidade de Resgate – Custo: R\$ 100 mil. Entregue em 30/05/2008.*

TRANSPORTES:

DER:

Obras concluídas:

- *recuperação da SPA-052/031, trecho Mauá – Ribeirão Pires, numa extensão 14 km – Custo: R\$ 29.766 mil. Obra concluída em 09/12/2010. (MAU)*
- *regularização da SP-122 (Rodovia Deputado Antonio Adib Chammas), travessa Ribeirão Pires e Paranapiacaba, numa extensão 15,9 km – Custo: R\$ 32.648 mil. Obra concluída em 30/10/2010.*

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:

- *recuperados 2,35 km de vicinal das Sete Cruzes, ligação do município de Ribeirão Pires e Suzano – Custo: R\$ 898 mil. Obra concluída em 30/04/2009.*

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006

R\$ 110.004.000,00

AGRICULTURA:

Distribuição de Leite:

- *distribuídos 5.030.165 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R\$ 3.533 mil, beneficiando 2.280 famílias carentes, no último mês do período.*

Programa Melhor Caminho:

- *recuperados 7,5 km da estrada Adolfo Nunes / Somma / Pouso Alegre - Custo: R\$ 77 mil. Obra concluída em 08/01/2001.*

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:

- *celebrados 54 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2.962 crianças e adolescentes, 781 idosos, 595 portadores de deficiências, 630 famílias e 50 migrantes – Custo: R\$ 2.200 mil.*
- **Projeto Ação Jovem** – *atendeu no município 180 bolsistas/mês em 2004, 180 bolsistas/mês em 2005 e 180 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R\$ 129 mil em 2004, R\$ 129 mil em 2005 e R\$ 129 mil em 2006. O programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno e/ou permanência na escola, repasse de R\$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem para o mercado de trabalho.*
- **Programa Renda Cidadã** – *150 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2002 – R\$ 257 mil; 150 famílias/mês em 2004 – R\$ 109 mil; 150 famílias em 2005 – R\$ 108 mil e 150 famílias em 2006 – R\$ 108 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R\$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R\$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa.*

Repasse de recursos:

- repasse de R\$ 20 mil, pagos em Dez/2005 reforma do Lar Espírita Bezerra de Menezes – Creche Meimei.

DEFESA CIVIL:

Repasse de recursos:

- construção de muro de arrimo na Rua dos Aliados (Trecho I e II) – Custo: R\$ 313 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 20/02/2004;
- reconstrução de galerias no Córrego São Caetaninho – Custo: R\$ 388 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 20/02/2004;
- construção de muro de arrimo na Rua do Triunfo – Custo: R\$ 101 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 05/12/2003.

DESENVOLVIMENTO:

CEETPS:

- **ETERibeirão Pires** - convênio celebrado em 30/03/2006 entre o CEETPS e a Prefeitura, para implantação da ETE, cabendo ao município a cessão, adequação e reforma de prédio na Rua Bélgica, nº 88, Jd. Alvorada - Ribeirão Pires e ao Estado a aquisição de mobiliários e equipamentos – Custo: R\$ 217 mil, pagos em Nov/2005. A unidade oferece 6 cursos: Ensino Médio 80 vagas, Administração, Informática, Agenciamento de Viagens, Contabilidade e Química com 40 vagas cada, aulas iniciadas em Ago/2006.

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:

Repasse de recursos:

- construção de Centro de Aprendizagem e Reciclagem para Jovens – Custo: R\$ 50 mil. Obra concluída em 21/02/2006.

DADE(repasse de verba): R\$ 4.100 mil

- *construção de Portal na Avenida Humberto de Campos – Custo: R\$ 170 mil, repassados em Fev e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em Set/2006.*
- *construção de Portal na Avenida KaetheRichers – Custo: R\$ 170 mil, repassados em Fev e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em Set/2006.*
- *1ª Fase das obras de asfaltamento e infra-estrutura na Avenida Coronel Oliveira Lima – Custo: R\$ 664 mil repassados em Out/2005 e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 31/08/2006.*
- *construção de uma pista de Skate de médio porte – Custo: R\$ 40 mil, repassados em Dez/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída em 14/12/2006;*
- *construção da ponte Santo Bertoldo – Custo: R\$ 250 mil, repassados de Out a Dez/2004. . A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. Obra concluída em 22/08/2006;*
- *implantação do Centro de Convenções – Custo: R\$ 1.157 mil, repassados em Ago/2002, Jun, Set e Dez/2004 e Mai/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002. Obra concluída em 30/11/2005;*
- *drenagem do Rio Santa Luzia – Custo: R\$ 414 mil, repassados em Out e Nov/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. Obra concluída em 28/02/2005;*
- *urbanização do Centro de Ouro Fino Paulista – Custo: R\$ 219 mil, repassados em Jan/2002 e Mar/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 31/12/2004;*
- *revitalização da Praça da Matriz – Custo: R\$ 200 mil, repassados em Abr e Out/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2000. Obra concluída em 01/03/2004;*
- *melhoria na infra-estrutura do Mirante São José – Custo: R\$ 125 mil, repassados em Jan/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 26/10/2003;*
- *implantação do plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Custo: R\$ 175 mil, repassados em Mar/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 18/10/2003;*

- *recuperação e adequação da Chácara Pérola da Serra – Custo: R\$ 245 mil, repassados em Jan/2002 e Mai e Out/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 30/09/2003;*
- *obras no Parque Municipal Milton Marinho de Moraes – Custo: R\$ 204 mil, repassados em Jan/2002 e Mai/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 30/08/2003;*
- *melhoria na infra-estrutura da Igreja Santo Antônio – Custo: R\$ 67 mil, repassados em Jan/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 30/12/2002.*

FUMEFI:

- *alargamento da Avenida Humberto de Campos e duplicação de pontilhão na Vila Ema, numa extensão de 5 km – Custo: R\$ 1.785 mil. Obra concluída em 30/04/1997;*
- *10,3 km de pavimentação, guias, sarjetas e drenagem na Avenida Francisco Monteiro e na Rua KaethRichers – Custo: R\$ 3.907 mil. Obra concluída em 30/06/2000.*

EDUCAÇÃO:

Total de investimentos em obras: R\$ 6.619 mil

Escola Construída: 1 escola (630 novas vagas) – R\$ 542 mil

- *EEPG Profº Casemiro Poffo – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R\$ 542 mil. Obra concluída em 11/05/1995.*

Ampliações de escolas: 6 (1.470 novas vagas) – R\$ 378 mil

- *EEPG Profº Casemiro Poffo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R\$ 90 mil. Obra concluída em 10/10/2002;*
- *EE Senador Casemiro – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R\$ 27 mil. Obra concluída em 30/04/2000;*
- *EE Profº Antônio de Pádua Paschoal de Godoy – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R\$ 66 mil. Obra concluída em 15/02/2000;*
- *EE Farid Eid – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R\$ 67 mil. Obra concluída em 30/05/1999;*
- *EEPSG Profª Judith Ferreira Piva – 2 sals (210 novas vagas) – Custo: R\$ 61 mil. Obra concluída em 31/05/1998;*

- *EE Prof^a Marisa Afonso Salero – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R\$ 67 mil. Obra concluída em 04/06/1997.*

Reformas em Escolas: 155 – R\$ 5.500 mil

Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 - R\$ 199 mil

- *EE Antônio Fortes – Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 30/10/2003;*
- *EE Valentino Redivo – Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 08/04/2003;*
- *EE Prof^a Maria Pastana Menato – Custo: R\$ 39 mil. Obra concluída em 28/02/2003;*
- *EE Senador Casemiro – Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 29/06/2001;*
- *EE Dom José Gaspar – Custo: R\$ 40 mil. Obra concluída em 02/02/2001.*

Repasses para APAE: R\$ 4.624 mil

- *De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R\$ 4.624 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 4.922 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental.*

Programa Escola da Família:

- *De 2003 a 2006 foram gastos R\$ 3.135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 30 escolas do município.*

EMPREGO E TRABALHO:

Frentes de Trabalho:

- *No período de Jun/1999 a Dez/2006, foram atendidos 17.986 bolsistas nas Frentes de Trabalho – Custo R\$ 4.128 mil.*

ESPORTE E LAZER:

- *repasso de R\$ 50 mil em Ago/2000 para realização de 14^a Olimpíada Especial do Estado de São Paulo;*
- *repasso de R\$ 15 mil em Dez/1998 para realização de eventos de final de ano.*

MEIO AMBIENTE:

FEHIDRO:

- *contrato com a Prefeitura, para diagnóstico de resíduos e elaboração do programa de educação ambiental em área de proteção de mananciais – Custo R\$ 80 mil. Obra concluída em 29/10/2002.*

SANEAMENTO E ENERGIA:

SABESP:

- *700 m de rede coletora de esgotos e 797 ligações domiciliares de esgotos em Ribeirão Pires e 300 m de rede coletora de esgotos e 342 ligações domiciliares de esgotos em Rio Grande da Serra – Custo: R\$ 352 mil. Obra concluída em 27/06/2000.*
- *6.110 m de rede coletora de esgotos e 16.775 ligações de esgotos, dentro do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R\$ 1.814 mil. Obras concluídas de 1997 a 2002;*
- *4.500 m de rede coletora de esgotos e 634 ligações de esgotos – Custo: R\$ 518 mil. Obras concluídas em 2002;*
- *148.250 m de rede de distribuição de água e 6.425 ligações de água, dentro do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R\$ 2.102 mil. Obras concluídas de 2000 a 2002;*
- *4.500 m de rede de distribuição de água e 1.125 ligações de água – Custo: R\$ 323 mil. Obras concluídas de 2003 a 2004;*
- *obras de ampliação no setor regional – Custo: R\$ 6 mil. Obra concluída em 22/01/2004;*
- *serviços civis, montagem eletrônica e entrada de energia para instalação da bomba em linha no booster do Jardim Verão – Custo: R\$ 122 mil. Obra concluída em 04/04/2004.*

SAÚDE:

Repasse para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006):

- **Prefeitura – R\$ 185 mil;**
- **APAE – R\$ 1.060 mil.**

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares - obras e equipamentos (1995-2006):

- ***Prefeitura*** – R\$ 481 mil, repassados em Abr/1998 para reforma da Unidade Básica de Saúde da IV Divisão (concluída em 31/12/1998);
- ***Prefeitura*** – R\$ 100 mil, repassados em Out/2004 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (concluída em 31/12/2004);
- ***Prefeitura*** – R\$ 40 mil, repassados em Fev/2006 para aquisição de uma ambulância.

SEGURANÇA PÚBLICA:

- Foram entregues 52 viaturas: 41 para a Polícia Militar e 11 para a Polícia Civil – Custo: R\$ 1.366 mil.
- Foi entrega em 2000 uma Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R\$ 62 mil.

TRANSPORTES:

DER:

- *recapeamento da SP-031, do km 33,1 e 70,3 e implantação de dispositivos de acessos nos km 44, 45,9 e 46,5, numa extensão 37,2 km – Custo: R\$ 25.943 mil. Obra concluída em 30/11/2006;*
- *reconstrução de galerias e recuperação de aterro no Ribeirão Taiacupeba - Mirim no km 60,02 da SP-31 – Custo: R\$ 830 mil. Obra concluída em 27/03/2005;*
- *recuperação da ponte no km 40 da SP-052/31 – Custo: R\$ 147 mil. Obra concluída em 30/09/2002;*
- *melhoramentos e pavimentação de acostamentos na SP-031 (Rodovia Índio Tibiriçá), do km 52 ao 70,3, trecho Ribeirão Pires / Suzano, numa extensão de 18,3 km – Custo: R\$ 1.374 mil. Obra concluída em 11/05/1999;*
- *recapeamento da SP-031, do km 33,1 e 70,3 e melhoramentos de pontos críticos, trecho entre Ribeirão Pires e Suzano, numa extensão de 37,2 km – Custo: R\$ 9.847 mil, dos quais R\$ 2.453 mil consolidados pela CPA. Obra concluída em 14/12/1997.*